

建 筑 消 防 设 施
检 测 报 告

消防技术检测报告

申检单位	有限公司	项目编号	
建筑层数	层	依 据 标 准	GB50045-95 GB50166-92 GB50261-96
建筑高度			
建筑面积			
环境温度	相对湿度		
检测项数			
检测日期			
建审意见			
资 质 审 核	施工单位	资质证书	施工系统
		级	火灾自动报警系统
			消火栓、水喷淋系统
		级	防排烟系统
			防火卷帘门、防火门
申检单位 要求用项 的区域或 消防设施		改造工程 中未予检 测的原有 消防设施	
申检单位 负责人		检测 负责人	
参检人员			

批准人：

审核人：

主检人：

消防技术检测检测报告

检测结论	<p>依据国家有关消防规范和标准，对工程的火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火卷帘、防火门进行了即时检测，当日检测结果如下：</p> <p>一、合格部分：</p> <p>1、火灾自动报警系统</p> <p>系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输线路保护、控制通信警报线路保护合格；火灾探测器外观质量、安装牢固程度、设置位置、安装间距、设置状况、安装倾斜角、确认灯、报警功能合格；手动报警按钮安装牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能合格；集中报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、柜内配线、导线编号、接线端接线根数、接线余量、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器的保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能、主备电的转换、控制器电压稳定度、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能合格；消防设备控制盘安装尺寸、柜内布线、备用电源、电压稳定度、负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置合格；电梯迫降、消防电梯功能合格；切断非消防电源功能合格；控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能合格；火灾应急广播音响功能、手动选层广播功能合格；消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、双回路电源自动切换功能合格；火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间合格；</p>
------	--

